

Annopol, 05.09.2024 r.

ORM.0003.4.2024

Pani Diana Bałoń
Radna Rady Miejskiej Annopol

Zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) informuję, iż złożona przez Panią interpelacja z dnia 08 sierpnia 2024 r. w sprawie inwestycji gminnych została przekazana Burmistrzowi Annopola celem udzielenia odpowiedzi.

W dniu 29.08.2024 r. udzielona została odpowiedź, którą przekazuję w załączeniu.

Z poważaniem

PRZEWODNICZĄCY RADY

Baowel Bownik

Andrzej Bownik

BURMISTRZ ANNOPOLA
ul. Rynek 1
23-235 Annopol

Annopol, 29.08.2024 r.

ORM.0003.4.2024

Pani Diana Bałóń
Radna Rady Miejskiej Annopol

Szanowna Pani Radna

Odpowiadając na Pani interpelację w sprawie inwestycji gminnych w 2024 r., którą otrzymałem w dniu 14.08.2024 r. przekazuję następujące informacje:

Wszelkie inwestycje gminne zaplanowane na 2024 r. zawarte są w uchwale budżetowej Nr LVII/423/2023 Rady Miejskiej Annopol z dnia 28 grudnia 2023 r. wraz z późniejszymi jej zmianami. Materiały w tym zakresie Radni otrzymują każdorazowo a także są one dostępne na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej. Dokumenty te zawierają również źródła finansowania.

W załączeniu przesyłam wykaz inwestycji na terenie Gminy Annopol wraz z informacjami, o które Pani wnosi.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr inż. Mirosław Gaźda

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

Zadanie inwestycyjne	Program	Wartość zadania (cena ofertowa)	Wartość dofinansowania	Zakres realizacji	Termin wykonania/ zaawansowanie prac	Uwagi/ zmiany/ aneksy
Budowa sieci wodociągowej w Annopolu, Nowym Rachowie, Hucie i Zychówkach oraz modernizacja sieci wodociągowej i ujęcia wody w miejscowości Grabówka	Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 234 572,17	7 784 365,28	<p>Investycja (część 1) obejmowała budowę sieci wodociągowej w msc. Zychówki na długości 5 937,5 m</p>	<p>13 miesięcy od podpisania umowy z dnia 17.04.2023 - prace zakończone</p>	<p>Ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych dla zadania dot. Modernizacji sieci wodociągowej w msc. Grabówka zmianie ulega termin wykonania na dzień 30.08.2024 r.</p>
				<p>Investycja (część 1,3) obejmuje modernizację sieci wodociągowej na długości 8327,5 m wraz z przyłączami oraz ujęcia wody w Grabówce</p>	<p>13 miesięcy od podpisania umowy z dnia 17.04.2023 - prace wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym</p>	<p>Ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych dla części 3, zmianie ulega termin wykonania na dzień 30.08.2024 r.</p>

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

							<p>oraz wartość wykonania przedmiotu umowy na kwotę 5 989 375,50 (ofertowa wartość zadania 5 713 877,98)</p>
Drogi publiczne wojewódzkie							
<p>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w miejscowości Opoka Kolonia</p>		25 461,00		<p>Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w m. Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 od km 3+200 do km 4+000 o długości 0,800 km</p>	<p>Termin wykonania 30.04.2024 r. – realizacja zakończona</p>		
<p>Budowa chodnika w miejscowości Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol - Kosin - Antoniów – Gorzyce</p>	<p>Inwestycja realizowana wspólnie z Województwem Lubelskim</p>	<p>Szacunkowa wartość zadania 300 000,00 zł</p>	<p>Gmina Annopol 50 % wartości - 150 000,00 zł, Województwo 50 % wartości zadania – 150 000,00 zł</p>	<p>Budowa chodnika w msc. Opoka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 854 na odc. Od km 2+725 do km 2+900</p>	<p>Termin realizacji i rozliczenia Województwem 15.12.2024 r.- realizacja nierozpoczęta</p>		

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

<p>Budowa chodnika w miejscowości Popów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów – Annopol</p>	<p>Inwestycja realizowana wspólnie z Województwem Lubelskim</p>	<p>Szacunkowa wartość zadania 400 000,00 zł</p>	<p>Gmina Annopol 50 % wartości - 200 000,00 zł, Województwo 50 % wartości zadania – 200 000,00 zł</p>	<p>Budowa chodnika w msc. Popów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 824 na odc. Od km 68+750 do km 68+950</p>	<p>Termin realizacji i rozliczenia Województwem 15.12.2024 r.- realizacja nierozpoczęta</p>	<p>-</p>
<p>Drogi publiczne powiatowe</p>						
<p>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2710 L w miejscowości Janiszów</p>	<p>Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Kraśnickim</p>	<p>74 782,36</p>	<p>Gmina Annopol 50 % wartości zadania – 37 391,18 zł, Powiat 50 % wartości zadania – 37 391,18 zł</p>	<p>Chodnik w msc. Janiszów</p>	<p>Termin realizacji i rozliczenia z Powiatem 30.12.2024 r.- realizacja zakończona</p>	<p>-</p>
<p>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2701 L w miejscowości Rachów Nowy</p>	<p>Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Kraśnickim</p>	<p>63 686,18</p>	<p>Gmina Annopol 50 % wartości zadania – 31 843,09, Powiat 50 % wartości zadania – 31 843,09</p>	<p>Chodnik w msc. Rachów Nowy</p>	<p>Termin realizacji i rozliczenia z Powiatem 30.12.2024 r.- realizacja zakończona</p>	<p>-</p>
<p>Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr</p>	<p>Inwestycja realizowana wspólnie z</p>	<p>67 746,64</p>	<p>Gmina Annopol 50 % wartości zadania – 33 873,32,</p>	<p>Chodnik w msc.</p>	<p>Termin realizacji i rozliczenia z Powiatem</p>	<p>-</p>

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

2701 L w miejscowości Sucha Wólka	Powiatem Kraśnickim		Powiat 50 % wartości zadania – 33 873,32	Chodnik w msc. Borów	30.12.2024 r.- realizacja zakończona
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2713 L w miejscowości Borów	Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Kraśnickim	218 079,00	Dotacja z budżetu Gminy 96 615,00		Termin realizacji i ostatecznego rozliczenia z Powiatem 30.12.2024 r.- realizacja zakończona
Drogi publiczne gminne Budowa drogi gminnej ul. Kasztanowa w Annopolu	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	2 441 461,22	1 350 117,88	Budowa drogi gminnej – ulicy Kasztanowej położonej w m. Annopol, na odcinku od skrzyżowania z ul. Świeciechowską, o łącznej długości ok. 340 mb. Zakres robót obejmuje: - budowę kanalizacji deszczowej, - budowę oświetlenia ulicznego, - budowę kanału technologicznego, - budowę jezdni, - chodnika jednostronnego oraz zjazdów oraz rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej w pasie drogowym	6 miesięcy od podpisania umowy z dnia 31.01.2024 - inwestycja zakończona

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

Modernizacja - przebudowa drogi gminnej w m. Nowy Rachów	-	Zaplanowane 26 707,06	-	-	Środki Funduszu Sołeckiego – realizacja i wydatkowanie do dnia 31.12.2024 r. – inwestycja nierozpoczęta	-
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janiszów - działka nr 478	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	293 058,82	60 % wartości zadania tj.: 175 835,29	Remont drogi do gruntów rolnych w msc. Janiszów, działka nr 478, dl. odcinka około 543 mb	3 miesiące od podpisania umowy z dnia 9.07.2024 – przekazano plac budowy	-
Modernizacja drogi w Barakach	-	Zaplanowane 15 010,99	-	-	Środki Funduszu Sołeckiego – realizacja i wydatkowanie do dnia 31.12.2024 r. – inwestycja nierozpoczęta	-
Modernizacja- przebudowa drogi gminnej w m. Janiszów	-	Koszt wykonania dokumentacji 4 4 797,00	-	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w mśc. Janiszów (dz. nr 493)	Od podpisania umowy z dn. 6.06.2024 do dnia 2.09.2024 – w trakcie realizacji	-
Modernizacja- przebudowa drogi gminnej w m. Kopiec w kierunku lasu	-	Koszt wykonania dokumentacji 4 797,00	-	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi gminnej w mśc. Kopiec (dz. nr 97, 1244)	Od podpisania umowy z dn. 6.06.2024 do dnia 2.09.2024 – w trakcie realizacji	-
Modernizacja, przebudowa drogi	-	Zaplanowano 15 000,00	-	-	Środki Funduszu Sołeckiego – realizacja i	-

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

gminnej w m. Dąbrowa (od szkoły w kierunku Annopola)						wydatkowanie do dnia 31.12.2024 r. – inwestycja nierozpoczęta	
Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w m. Opoczka	-	Zaplanowano 12 705,59	-	-	-	Środki Funduszu Sołeckiego – realizacja i wydatkowanie do dnia 31.12.2024 r. – inwestycja nierozpoczęta	-
Modernizacja, przebudowa drogi gminnej w m. Opoka (od szkoły w kierunku Józefina)	-	Zaplanowano 50 000,00	-	-	-	Środki Funduszu Sołeckiego – realizacja i wydatkowanie do dnia 31.12.2024 r. – inwestycja nierozpoczęta	-
Modernizacja- przebudowa drogi w m. Świeciechów Poduchowny	Złożono wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Szacowana wartość zadania 696 086,22	-	-	-	Po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania realizacja 2025 r.	-
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Opoka (Zagórze)	Złożono wniosek do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Szacowana wartość zadania 320 980,14	-	-	-	Po ewentualnym uzyskaniu dofinansowania realizacja 2025 r.	-

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

Przebudowa drogi gminnej nr 108555L w Annopolu	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 663 235,80	896 348,95	Zakres inwestycji ogranicza się do wykonania przebudowy drogi gminnej – ul. Szkolnej od km 0+003,65 do km 0+996,35, działka nr 494 (poszerzenia jezdni, wykonanie pobocza jednostronnego, wykonanie odcinka chodnika przyległego do jezdni, utwardzenie przyległej do jezdni zatoki parkingowej	6 miesięcy od podpisania umowy z dnia 23.02.2024 - inwestycje zakończone	-
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Annopol	Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	181 222,24	1 794 792,21	Droga w msc. Opoczka Mała, działka nr 3/4, dt. odcinka 420 mb	6 miesięcy od podpisania umowy z dnia 24.01.2024 - inwestycje zakończone	Ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych na drodze w msc. Opoczka Mała (konieczność wykonania stabilizacji drogi) zmniejszenie wartości wykonania

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

							przedmiotu	
							umowy na kwotę 258 103,51	
Budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia do zasilania imprez masowych w rynku		227 996,54		Droga w msc. Jakubowice, działka nr 3, dt. odcinka 400 mb	Annopol, Rynek, działka nr 362	od dnia podpisania umowy tj.:1.02.2024 do dnia 15.03.2024 – inwestycja zakończona	-	
		751 433,45					Droga w msc. Annopol, ul. Świeciechowska , działka nr 98/2, 156/6, 996/24, 259/1, roboty na dt. 380 mb	-
		189 923,03					Droga w msc. Dąbrowa, działka nr 403, dt. odcinka 350 mb	-
		197 643,76					Droga w msc. Józefin, działka nr 2904, dt. odcinka 200 mb	-
		121 979,99					Droga w msc. Borów, działka nr 5194, dt. odcinka 300 mb	-
		151 388,40					Droga w miejscowości Kosin, działka nr 1374, dt. odcinka 300 mb	-
		30 135,00					-	

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

Modernizacja budynku OSP w Popowie	-	Zaplanowano 13 000,00	-	-	Środki Funduszu Sołectkiego – realizacja i wydatkowanie do dnia 31.12.2024 r. – inwestycja nierozpoczęta	-
Modernizacja budynku OSP w Suchej Wólce	-	6 000,00	-	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy zadaszania (wiaty) przy budynku OSP	3 miesiące od podpisania umowy.	-
Utwardzenie placu kostką wraz z odwodnieniem przy budynku OSP Dąbrowa	-	Zaplanowano 15 000,00	-	-	Środki Funduszu Sołectkiego – realizacja i wydatkowanie do dnia 31.12.2024 r. – inwestycja nierozpoczęta	-
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Annopolu	-	83 078,51	-	Zestaw zabawowy (3 ślizgi, ścianka wspinaczkowa płytowa, ścianka wspinaczkowa z siatki, tunele rurowy, drabinki). Konstrukcja nośna zestawu stalowa, deszki tworzywowe (HDPE)	Od dnia podpisania umowy, tj.: 4.04.2024 do 31.05.2024 r. - inwestycja zakończona	-
Budowa kanalizacji Annopol - Opoka	-	32 500,00	-	Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo –	Termin wykonania do 30.09.2024 r.	-

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

Kolonia (dokumentacja)					kosztorysowej rozbudowy kanalizacji w Annopolu.	– prace w trakcie realizacji	
Budowa kanalizacji w Opoczce – dokumentacja		105 000,00			Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy kanalizacji w Annopolu.	Termin wykonania do 30.09.2024 r. – prace w trakcie realizacji	
Budowa oświetlenia w m. Kosin		47 478,00			Budowa oświetlenia w miejscowości Kosin w kierunku kapliczki – Etap II, działka nr 1463	Od podpisania umowy tj.: 27.02.2024 r. do dnia 15.05.2024 r. – inwestycja zakończona	
Budowa Bulwaru Nadwiślańskiego(zagospodarowanie nadbrzeża Wisły	Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 851 464,24	1 740 929,77		- budowę tarasu widokowego nad rzeką Wisłą, - montaż skalki wspinaczkowej, - budowę toru do gry w kapsle, - budowę oświetlenia solarnego, - budowę ciągów pieszych , - montaż infrastruktury towarzystwającej (stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci), - montaż tablic informacyjnych, - budowę bramek z elektronicznym systemem liczenia turystów,	inwestycja zakończona. 26.06.2024 r. wydano zaświadczenie PINB w Kraśniku o pozwoleniu na użytkowanie	

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

				<p>- budowę monitoringu terenu, - nowe nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej</p>		
<p>Budowa świetlicy w systemie kontenerowym w m. Stary Rachów</p>	<p>-</p>	<p>Na podstawie Umowy Nr ZP.272.1.6.2024 z dn. 22.02.2024 r. wartość zadania 1888 999,00</p> <p>Koszty dotychczas poniesione: 27 940,14</p>	<p>-</p>	<p>Budowa budynku świetlicy wiejskiej w systemie kontenerowym w msc. Rachów Stary, działka nr 82</p>	<p>Zamawiający, tj.: Gmina Annopol 29.07.2024 r. na podstawie § 12 ust. 1 pkt 2 (Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 14 dni od daty przekazania placu budowy pomimo wezwania Zamawiającego) zawartej Umowy z Wykonawcą, tj.: Dobrekotły.pl Natalia Szobryn, Legnica odstąpił w całości od umowy zawartej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy</p>	<p>-</p>
<p>Budowa świetlicy wiejskiej Jakubowice (kontynuacja)</p>	<p>-</p>	<p>Zaplanowano 22 704,13</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Środki Funduszu Sołeckiego – realizacji i</p>	<p>-</p>

Wykaz inwestycji na terenie gminy Annopol – rok 2024

						wydatkowanie do dnia 31.12.2024 r. – inwestycja nierozpoczęta	
Budowa świetlicy wiejskiej w m. Huta	-	Zaplanowano 21 203,03	-	-	-	Środki Funduszu Sołeckiego – realizacja i wydatkowanie do dnia 31.12.2024 r. – inwestycja nierozpoczęta	-
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Opoczce	-	Zaplanowano 12 000,00	-	-	-	Środki Funduszu Sołeckiego – realizacja i wydatkowanie do dnia 31.12.2024 r. – inwestycja nierozpoczęta	-
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku świetlicy w Wymysłowie	-	20 000,00	-	-	Instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,060 na budynku świetlicy wiejskiej w msc. Wymysłów, działka nr 232/1	Inwestycja zakończona	-